

## Schlussbericht

### Ausdolung des Nunningerbächli in Bretzwil

Das Ausdolung des Nunningerbächli konnte plangemäss durchgeführt werden. Die Bauarbeiten kamen günstiger als geplant. Im Winterhalbjahr ist noch die Pflanzung von 8 Schwarzerlen jeweils bei den beiden Querungen geplant. Im Frühling wird der Uferstreifen von beidseitig 6 Meter mittels Direktbegrünung angesät. Dieser Saum wird jedes Jahr hälftig gemäht und wird den Bewirtschaftern als BFF-Fläche vom Bund entschädigt.

Die Einweihung des Bächlis findet nächsten Frühling im Beisein der Medien statt.



***Abnahme des Projekts durch Michael Schaffner vom Geschäftsbereich Wasserbau des Tiefbauamtes im Beisein des Bauleiters Werner Götz und des Bauunternehmers Claude Volonté.***



*Beidseitig wird ein je 6 m breiter Ufersaum angesät, der jedes Jahr hälftig gemäht wird. Bei den Querungen werden je vier Schwarzerlen gepflanzt.*

### **Budget und Finanzierung**

<b>Ausgaben</b>	<b>Budget</b>	<b>Rechnung</b>	<b>Belege</b>
Bauarbeiten inkl. Lieferungen und Reserve	34'800.00	25'945.05	1
Projekt und Bauleitung	8'350.00	8'109.80	2,3
Gebühren, Neuvermessung	750.00	450.00	4
Projektbegleitung Pro Natura BL	2'000.00	2'000.00	
Bepflanzung (gemäss Offerte)		2'229.40	5
Diverses	100.00	100.00	
<b>Total</b>	<b>46'000.00</b>	<b>38'834.25</b>	

<b>Finanzierung</b>	<b>Budget</b>	<b>Rechnung</b>
Kanton Basel-Landschaft	15'000.00	13'834.25
Fonds Landschaft Schweiz	11'000.00	5'000.00
ADEV, Naturemade-Fonds KV Juramill, Laufen	20'000.00	20'000.00
<b>Total</b>	<b>46'000.00</b>	<b>38'834.25</b>

Wir danken den Geldgebern für die wertvolle Unterstützung und den Bewirtschaftern und den Auftragnehmern für die angenehme Zusammenarbeit.

Liestal, 6. Dezember 2018, Urs Chrétien